

Matrice dei rischi – Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Possibilità di mitigazione del rischio se trasferito al privato	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato	Art. Convenzione / Disciplinare che identifica il rischio
<u>Rischio di costruzione</u>							
rischio di progettazione	Basso	Ritardi Costi	SI	Art. Convenzione	NO	SI	6
rischio di commissionamento	Nullo	X	X	X	X	X	X
rischio amministrativo	Basso	Ritardi	X	Art. Convenzione	X	X	7
rischio espropri	Nullo	X	X	X	X	X	X
rischio ambientale/o archeologico	Basso	Ritardi	NO	Art. Disciplinare	SI	NO	8
rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	Minimo	Costi	SI	Art. Convenzione	NO	SI	8-11-12
rischio di aumento dei prezzi o di indisponibilità dei fattori produttivi	Minimo	Costi	SI	Art. Convenzione	NO	SI	23
rischio di errata valutazione di tempi e costi	Basso	Ritardi Costi	SI	Art. Convenzione	NO	SI	12
rischio di inadempimenti contrattuali da parte di fornitori e subappaltatori	Alto	Ritardi Costi	SI	Art. Convenzione	SI	SI	22
rischio di inaffidabilità e inadeguatezza tecnologia utilizzata	Minimo	Costi	SI	Art. Convenzione	NO	SI	8.3
rischio di interferenze	Basso	Costi	SI	Art. Disciplinare	NO	SI	12.6
<u>Rischio di domanda</u>							
rischio di contrazione della domanda di mercato	Nullo	X	X	X	X	X	X
rischio di contrazione della domanda specifica	Nullo	X	X	X	X	X	X
<u>Rischio di disponibilità</u>							

rischio di manutenzione straordinaria	Minimo	Costi	SI	Art. Disciplinare	NO	SI	SEZ. II
rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o servizi da erogare	Nullo	X	X	X	X	X	X
rischio di performance	Nullo	X	X	X	X	X	X
rischio di obsolescenza tecnica	Basso	Costi	SI	Art. Disciplinare	NO	SI	SEZ. II
<u>Altri rischi</u>							
rischio normativo-politico-regolamentare	Nullo	X	X	X	X	X	X
rischio di finanziamento	Nullo	X	X	X	X	X	X
rischio finanziario	Basso	Ritardi Costi	SI	Art. Convenzione	NO	SI	31
rischio di insolvenza	Minimo	Costi	SI	Art. Disciplinare	NO	SI	19.11.4
rischio delle relazioni industriali	Basso	Ritardi Costi	SI	Art. Convenzione	NO	SI	31
rischio di valore residuale	Minimo	Costi	SI	Art. Convenzione	NO	SI	14